

Rapport 13/01/60/054
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 869 752
Stand I: 000 004,1 Stand II: 000 002,5

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement **00.01** (gelijkvloers).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 14.01.2013.
Plaats van onderzoek : Hoogstraat 109 te 9550 Herzele.
Eigendom van : nv P & P Projects.
Opdrachtgever : bvba GE-contracting, Plumstraat 8 te 9450 Haaltert.
Installateur : bvba GE-contracting, Plumstraat 8 te 9450 Haaltert.
BTW : BE 0.472.521.048.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 4 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 15.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen KLMNOP).

NOTA'S:

De hoofdequipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De water-, cv-, en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14.01.2038, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker


Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
Lennik
O.C.B. 1750
02/269.07.07
0475/45.23.82